

日报

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏电站项目		日期	2023.01.02		
天气	阴	风力	1 级	温度	1-4℃
今日作业 情况	1、施工人数 土建施工 7 人，电气施工 6 人 2、施工机械 无 今日完成工作： 1、光伏组件转运 18 箱。 2、B10-B14 屋顶光伏板吊装 35*18=630 块。 3、B10-B14 屋顶吊装逆变器 5 台。 4、B10-B14 屋顶光伏板分散。 5、430 项目组装屋面桥架整改消缺。				
明日工作 计划	1、B10—B14 屋顶光伏板安装。 2、B10—B14 屋顶接地扁铁安装。				
到货累计 数量	中车项目到货 1.组件到货 14200 块，（7.77MW）。 2.逆变器共计 60 台，已全部进场。 3.支架共计到货 2.5MW，32%。 4.MC4 接头共计到货 4MW，51%。 5.桥架共计到货 1.5MW，19%。 6.光伏电缆共计到货 1.5MW，19%。 7.接地线共计到货 5MW，64% 8.接地扁钢共计到货 2.5MW，32% 9.电力电缆共计到货 1.5MW，19% 10.并网柜到货 2 台。				
今日监理 工作情况	1、巡视 430 项目屋面整改消缺符合要求 2、巡视中车项目 B10-B14 屋顶光伏组件吊装及转运 18 箱 630 块，符合安全要求。 3、巡视中车项目 B10-B14 屋顶吊装逆变器 5 台，符合安全要求。				
其他事项或 协调问题					

本日现场监理人员：

记录人：陈瀚

项目总体建设进度汇总：

- 1、B07 总共需安装 760 块光伏板，目前已全部安装到位，接地扁铁完成 100%，桥架完成大概 100%，逆变器安装完成，光伏板组串完成 100%，电缆敷设已完成，还需完成工作：并网柜的安装，并网柜内电缆头的制作安装。
- 2、D02 东面屋顶光伏板安装完成 440 块。
- 3、B10 屋顶光伏支架安装已完成。
- 4、B11 屋顶光伏支架安装已完成
- 5、B13 屋顶光伏支架安装已完成

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	光伏支架分散	光伏组件转运
照片		
文字描述	光伏组件分散	光伏组件吊装
照片		