

日报

中车株洲电力机车有限公司 屋顶光伏发电项目		日期	2023.01.06		
天气	多云	风力	2 级	温度	6-17℃
今日作业 情况	<p>1、施工人数 施工人数 11 人</p> <p>2、施工机械 无</p> <p>今日完成工作：</p> <p>1、B10-B14 屋顶光伏组件吊装 19*35=665 块。</p> <p>2、B10-B14 屋顶逆变器吊装 7 台。</p> <p>3、B10-B14 屋顶桥架吊装完成。</p> <p>4、B10-B14 屋顶运维通道吊装完成。</p>				
明日工作 计划	B10—B14 屋顶光伏板安装，桥架安装				
到货累计 数量	<p>中车项目到货</p> <p>1.组件到货 14200 块，（7.77MW）。</p> <p>2.逆变器共计 60 台，已全部进场。</p> <p>3.支架共计到货 2.5MW，32%。</p> <p>4.MC4 接头共计到货 4MW，51%。</p> <p>5.桥架共计到货 1.5MW，19%。</p> <p>6.光伏电缆共计到货 1.5MW，19%。</p> <p>7.接地线共计到货 5MW，64%</p> <p>8.接地扁钢共计到货 2.5MW，32%</p> <p>9.电力电缆共计到货 1.5MW，19%</p> <p>10.并网柜到货 2 台。</p>				
今日监理 工作情况	<p>1、巡视 430 项目屋面整改消缺符合要求。</p> <p>2、巡视中车项目 B10-B14 屋顶光伏组件、逆变器、电缆桥架、运维通道吊装，符合安全规范要求。</p>				
其他事项或 协调问题					

本日现场监理人员：

记录人：陈渝

项目总体建设进度汇总：

- 1、430 项目已进入消缺1月10日完成消缺、并网。
- 2、B10-B14 屋顶光伏组件安装完成3926 块。
- 3、B10-B14 组串 MC4 插头完成300 套。
- 4、B10-B14 屋顶电缆桥架安装700 米。
- 5、B10-B14 屋顶光伏支架安装20%。
- 6、B10-B14 屋顶光伏电缆敷设完成4000 米。
- 7、电力电缆敷设完成600 米。
- 8、B10-B14 屋顶光接地扁铁安装完成1600 米。
- 9、B10-B14 屋顶光伏组件接地线安装完成3000 米。
- 10、B10-B14 屋顶逆变器安装3 台。

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	光伏组件分散	光伏组件吊装
照片		
文字描述	逆变器转运	
照片		