

日报

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |    |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|--------|
| 中车株洲电力机车有限公司<br>屋顶光伏发电项目 |                                                                                                                                                                                                                                                 | 日期 | 2023.04.28 |    |        |
| 天气                       | 小雨                                                                                                                                                                                                                                              | 风力 | 2 级        | 温度 | 15-24℃ |
| 今日作业<br>情况               | 1、施工人数<br>施工人数 15 人<br>2、施工机械<br>无<br>今日完成工作：<br>下雨未施工                                                                                                                                                                                          |    |            |    |        |
| 明日工作<br>计划               | C29 屋顶交流电缆头制作安装。D02 屋顶直流电缆敷设， D04 屋顶光伏<br>支架安装                                                                                                                                                                                                  |    |            |    |        |
| 到货累计<br>数量               | 中车项目到货<br>1.组件到货 14200 块，（7.77MW）。<br>2.逆变器共计 60 台，已全部进场。<br>3.支架共计到货 2.5MW，32%。<br>4.MC4 接头共计到货 4MW，51%。<br>5.桥架共计到货 1.5MW，19%。<br>6.光伏电缆共计到货 1.5MW，19%。<br>7.接地线共计到货 5MW，64%<br>8.接地扁钢共计到货 2.5MW，32%<br>9.电力电缆共计到货 1.5MW，19%<br>10.并网柜到货 2 台。 |    |            |    |        |
| 今日监理<br>工作情况             | 整理资料                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |    |        |
| 其他事项或<br>协调问题            |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |    |        |

本日现场监理人员：

记录人：陈渝

**项目总体建设进度汇总：**

- 1、430 项目已进入消缺、并网。
- 2、B10-B14 屋顶光伏组件安装完成 4591 块。
- 3、B10-B14 组串 MC4 插头完成 300 套。
- 4、B10-B14 屋顶电缆桥架安装 700 米。
- 5、B10-B14 屋顶光伏支架安装 20%。
- 6、B10-B14 屋顶光伏电缆敷设完成 4000 米。
- 7、电力电缆敷设完成 600 米。
- 8、B10-B14 屋顶光接地扁铁安装完成 1600 米。
- 9、B10-B14 屋顶光伏组件接地线安装完成 3000 米。
- 10、B10-B14 屋顶逆变器安装 3 台。

**工程现场照片：（含文字描述）**

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 文字<br>描述  |  |  |
| 照片        |  |  |
| 文 字<br>描述 |  |  |
| 照片        |  |  |