

日报

中车株洲电力机车有限公司 屋顶光伏发电项目		日期	2023.05.13		
天气	阴	风力	2 级	温度	15-24℃
今日作业 情况	1、施工人数 施工人数 15 人 2、施工机械 无 今日完成工作： 1、数字化厂房桥架安装； 2、D04 屋顶桥架制作安装；				
明日工作 计划	D4 交流电缆 3*120+1*70 电缆头制作安装，桥架安装，检修通道安装等				
到货累计 数量	中车项目到货 1.组件到货 14200 块，（7.77MW）。 2.逆变器共计 60 台，已全部进场。 3.支架共计到货 2.5MW，32%。 4.MC4 接头共计到货 4MW，51%。 5.桥架共计到货 1.5MW，19%。 6.光伏电缆共计到货 1.5MW，19%。 7.接地线共计到货 5MW，64% 8.接地扁钢共计到货 2.5MW，32% 9.电力电缆共计到货 1.5MW，19% 10.并网柜到货 2 台。				
今日监理 工作情况	1、巡视现场安全，无安全隐患； 2、巡视 D04 屋顶桥架敷设，符合设计要求； 3、巡视数字化厂房桥架安装，符合设计要求；				
其他事项或 协调问题					

本日现场监理人员：

记录人：陈渝

项目总体建设进度汇总： 1、430 项目已进入消缺、并网。 2、B10-B14 屋顶光伏组件安装完成4591 块。 3、B10-B14 组串 MC4 插头完成 300 套。 4、B10-B14 屋顶电缆桥架安装 700 米。 5、B10-B14 屋顶光伏支架安装 20%。 6、B10-B14 屋顶光伏电缆敷设完成 4000 米。 7、电力电缆敷设完成600 米。 8、B10-B14 屋顶光接地扁铁安装完成 1600 米。 9、B10-B14 屋顶光伏组件接地线安装完成3000 米。 10、B10-B14 屋顶逆变器安装 3 台。
--

工程现场照片：（含文字描述）			
文字描述	电缆桥架敷设		电缆桥架敷设
照片			
文字描述	电缆桥架敷设		电缆桥架敷设
照片			