

日报

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏电站项目		日期	2022.10.31		
天气	阴	风力	1 级	温度	15-23℃
今日作业 情况	1、施工人数 电缆沟回填 4 人，条基接头浇筑 6 人，电气施工 20 人。 2、施工机械 随车吊 2 台 3、今日完成工作： 1.高压电缆敷设； 2.组件吊装完成 250 块。； 3.组件安装完成 100 块； 4.直流电缆敷设完成 1500 米； 5.条基接头浇筑完成 1500 米； 6.制造一部区域电缆沟回填。				
明日工作 计划	1. 条基吊装， 2. 组件吊装， 3. 直流缆敷设， 4. 组件安装。				
到货累计 数量	1.组件到货 5100 块。（3.06MW）。 2.逆变器共计 11 台。已全部进场。 3.支架共计 160 组。已全部进场。 4.MC4 接头共计 640 套。已全部进场。 5.桥架共计 1013 米。已全部进场。 6.光伏电缆共计 29000 米。已全部进场。 7.接地线共计 1431 米。已全部进场。 8.接地扁钢共计 2520 米。已全部进场。 9.电力电缆共计 2132 米。已全部进场。				
今日监理 工作情况	1. 监理安全旁站组件吊装，要求施工单位安全员及时就位，吊装区域周围拉上安全警戒线。 2. 巡视检查现场组件安装，要求施工单位安装人员按规范施工。 3. 监理检查屋面条基接头浇筑情况。				
其他事项 或协调问 题					

本日现场监理人员：

记录人：

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	安全旁站组件吊装	高压电缆敷设
照片	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域：中车厂区内 施工内容：组件吊装 拍摄时间：2022.10.31 监理单位：常州正衡电力工程 监理有限公司 今日水印 相机 真实时间	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域：中车厂区内 施工内容：电缆敷设 拍摄时间：2022.10.31 监理单位：常州正衡电力工程 监理有限公司 今日水印 相机 真实时间
文字描述	条基接头浇筑	组件安装
照片	 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏 发电站项目 施工区域：屋面光伏区 施工内容：条基接头浇筑 拍摄时间：2022.10.31 11:07 天气：多云 19℃ 北风2级 气压 1012百帕 监理单位：正衡监理 今日水印 相机 真实时间	 中车株洲车辆有限公司屋顶光伏 发电站项目 施工区域：屋面光伏区 施工内容：组件安装检查 拍摄时间：2022.10.31 10:58 天气：多云 19℃ 北风2级 气压 1011百帕 监理单位：正衡监理 今日水印 相机 真实时间