

日报

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏电站项目		日期	2022.11.28		
天气	小雨转多云	风力	1 级	温度	11-26℃
今日作业 情况	1、施工人数 无。 2、施工机械 无 3、今日完成工作： 由于株洲疫情原因，施工单位暂停施工。				
明日工作 计划	由于株洲疫情防控，厂区暂时不让施工人员进场，明日暂无施工计划。				
到货累计 数量	1.组件到货 5100 块。（3.06MW）。 2.逆变器共计 11 台。已全部进场。 3.支架共计 160 组。已全部进场。 4.MC4 接头共计 640 套。已全部进场。 5.桥架共计 1013 米。已全部进场。 6.光伏电缆共计 29000 米。已全部进场。 7.接地线共计 1431 米。已全部进场。 8.接地扁钢共计 2520 米。已全部进场。 9.电力电缆共计 2132 米。已全部进场。				
今日监理 工作情况	1. 整理监理资料。				
其他事项 或协调问 题					

本日现场监理人员：

记录人：

项目总体建设进度汇总：

1. 组件安装完成 950 块，共计 5100，完成 18.63%；
2. 条基预制完成 4450 米，共计 5000 米，完成 89%；
3. 支架安装 70 组，共计 160 组，完成 43.75%；
4. 逆变器安装完成 11 台，共计 11 台，现已发回厂家进行调换。
5. 桥架安装 1013 米，共计 312 米，完成 30.18%。
6. 光伏电缆敷设 7500 米，共计 29000 米，完成 25.86%。
7. 接地扁铁焊接 150 米，共计 2520 米，完成 5.95%。
8. 接地极 15 根，完成 100%。
9. 高压电缆敷设完成 1700 米，共计 2123 米，完成 79.74%。
10. MC4 接头插件安装完成 40 套，共计 640 套，完成 6.25%。
11. 接地线连接完成 200 米，共计 1431 米，完成 14%。