

日报

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏电站项目		日期	2022.12.11		
天气	多云	风力	1 级	温度	3-9℃
今日作业 情况	1、施工人数 条基吊装 15 人，组件吊装 12 人，组件安装 7 人，支架划线打孔 2 人， 电气施工 4 人 2、施工机械 吊车 1 台，随车吊 1 台 3、今日完成工作： 1、2#组装条基就位完成 200 米，吊装完成 300 米 2、1#备料组件安装完成 270 块 3、1#备料电缆敷设完成 1200 米 4、组件吊装完成 150 块 5、2#组装檩条安装完成百分之 30 6、2#备料逆变器端公母头制作已完成。				
明日工作 计划	1. 1#备料电缆敷设 2. 1#备料组件安装 3. 2#组装条基就位 4. 2#组装檩条及拉杆安装				
到货累计 数量	1.组件到货 5100 块。（3.06MW）。 2.逆变器共计 11 台。发回厂家进行调换。 3.支架共计 160 组。已全部进场。 4.MC4 接头共计 640 套。已全部进场。 5.桥架共计 1013 米。已全部进场。 6.光伏电缆共计 29000 米。已全部进场。 7.接地线共计 1431 米。已全部进场。 8.接地扁钢共计 2520 米。已全部进场。 9.电力电缆共计 2132 米。已全部进场。 10.箱变已进场。				
今日监理 工作情况	1.安全旁站 2#组装车间条基吊装，要求吊装前周围拉好安全警戒线，检查钢丝绳，安全员及时就位。 2.巡视检查 1#备料车间屋面组件安装情况，要求施工人员按规范安装。 3.检查 2#备料车间屋面组件分散，要求现场施工人员分散组件时，按规范两人抬运，不得一人肩扛搬运，分散就位时不得出现踩踏现象。				
其他事项或 协调问题					

本日现场监理人员：

记录人:

项目总体建设进度汇总:

1. 组件安装完成 1540 块，共计 5100，完成 30.20%;
2. 条基预制完成 4750 米，共计 5000 米，完成 95%;
3. 支架安装 90 组，共计 160 组，完成 56.25%;
4. 逆变器共计 11 台，现已全部进场;
5. 桥架安装共计 1013 米，安装 473 米，完成 46.69%。
6. 光伏电缆敷设 10000 米，共计 29000 米，完成 34.48%。
7. 接地扁铁焊接 150 米，共计 2520 米，完成 5.95%。
8. 接地极 15 根，完成 100%。
9. 高压电缆敷设完成 1700 米，共计 2123 米，完成 79.74%。
10. MC4 接头插件安装完成 84 套，共计 640 套，完成 13.13%。
11. 接地线连接完成 500 米，共计 1431 米，完成 34.94%。

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	1#备料车间安装组件	1#备料车间组件吊装
照片	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域：中车厂区内 施工内容：1#备料车间安装组件 拍摄时间：2022.12.11 监理单位：常州正衡电力工程 监理有限公司 今日水印相机 真实时间 电话：17902586100	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域：中车厂区内 施工内容：2#备料车间组件吊装 拍摄时间：2022.12.11 监理单位：常州正衡电力工程 监理有限公司 今日水印相机 真实时间 电话：17902586100
文字描述	组件分散	1#备品车间组件分散
照片	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域：中车厂区内 施工内容：备料车间组件吊装 拍摄时间：2022.12.11 监理单位：常州正衡电力工程 监理有限公司 今日水印相机 真实时间 电话：17902586100	 中车株洲车辆有限公司 屋顶光伏发电站项目 施工区域：中车厂区内 施工内容：2#备料车间组件吊装 拍摄时间：2022.12.11 监理单位：常州正衡电力工程 监理有限公司 今日水印相机 真实时间 电话：17902586100