

监理日志

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏电站项目		日期	2022.10.1		
天气	晴	风力	1 级	温度	27-39℃
今日作业 情况	<p>1、施工人数 土建:混凝土浇筑 11 人，吊装 7 人 安装:桥架安装 3 人，油漆 1 人，逆变器安装 3 人。</p> <p>2、施工机械 吊车，曲臂升降车</p> <p>3、今日完成工作： (1) 混凝土浇筑 16 方，条基吊装 150 米。 (2) 墙面桥架安装已完成，逆变器安装完成 3 台(已全部安装)。</p>				
明日工作 计划	<p>1. 箱变基础开挖 责任人 廖丹</p> <p>2. 低压交流电缆破路埋管 责任人 雷斌</p> <p>3. 预制块混凝土浇筑 责任人:廖丹</p>				
到货及施 工情况与 协调问题	<p>1.组件到货 5100 块，已到齐（3.06MW）。</p> <p>2.逆变器到货 11 台，全部到货。</p>				
不安全、质 量不合规、 屋顶防水 照片					
其他事项					

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明