

监理日志

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏电站项目		日期	2022.10.10		
天气	晴	风力	1 级	温度	12-22℃
今日作业 情况	1、施工人数 条基预制 15 人，条基转运 3 人，条基吊装 10 人，箱变土建 4 人。 2、施工机械 吊车 1 台，随车吊 1 台 3、今日完成工作： 1 条基预制 250 米。 2 条基吊装 200 米。 3 条基转运 100 米。				
明日工作 计划	1. 条基混凝土浇筑， 2. 条基吊装， 3. 支架吊装。				
到货累计 数量与协 调问题	1.组件到货 5100 块，已到齐（3.06MW）。 2.逆变器到货 11 台，全部到货。				
今日监理 工作情况	1. 参加业主组织的第一次及技术交底会议。				
其他事项					

本日现场监理人员：
记录人：