

监理日志

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏发电站项目		日期	2022.10.11		
天气	晴	风力	1 级	温度	14-23℃
今日作业 情况	<p>1、施工人数 条基预制 15 人，条基转运 5 人，条基吊装 10 人，箱变土建 4 人。</p> <p>2、施工机械 吊车 1 台，随车吊 1 台</p> <p>3、今日完成工作： 1 条基预制 300 米。 2 条基吊装 350 米。 3 条基转运 400 米。 4 支架全部到货，已吊装至屋面。</p>				
明日工作 计划	<p>1. 条基混凝土浇筑，</p> <p>2. 条基吊装。</p>				
到货累计 数量与协 调问题	<p>1.组件到货 5100 块，已到齐（3.06MW）。</p> <p>2.逆变器到货 11 台，全部到货。</p>				
今日监理 工作情况	<p>1. 监理安全旁站条基吊装。</p> <p>2. 监理安全旁站支架卸货，吊装，现场通知安全员吊装前拉好安全警戒线。</p> <p>3. 支架进场，监理进行开箱检查。材料合格证，厂家资质证书齐全。</p>				
其他事项					

本日现场监理人员：

记录人：