

监理日志

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏电站项目		日期	2022.10.14		
天气	晴	风力	1 级	温度	15-28℃
今日作业 情况	1、施工人数 条基预制 15 人，条基转运 5 人，条基吊装 9 人，箱变土建 4 人。 2、施工机械 吊车 1 台 3、今日完成工作： 1.条基预制 350 米. 2.条基吊装 250 米. 3.组装车间屋顶支架散料.				
明日工作 计划	1. 条基混凝土浇筑， 2. 条基吊装， 3. 支架散料。				
到货累计 数量与协 调问题	1.组件到货 5100 块，已到齐（3.06MW）。 2.逆变器到货 11 台，全部到货。				
今日监理 工作情况	1. 监理安全旁站条基吊装。 2. 监理检查屋面支架散料情况，要求散料时保护好屋面防水。 3. 下午三点监理组织召开第一次监理例会。				
其他事项					

本日现场监理人员：

记录人：