

监理日志

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏电站项目		日期	2022.10.15		
天气	晴	风力	1 级	温度	14-27℃
今日作业 情况	1、施工人数 条基预制 15 人，条基转运 5 人，条基吊装 9 人，箱变土建 4 人。 2、施工机械 吊车 1 台 3、今日完成工作： 1.条基浇筑 300； 2.吊装 260 米； 3. 2#组装条基就位完成 20%； 4.1#备料支架檩条就位；				
明日工作 计划	1. 条基混凝土浇筑， 2. 条基吊装， 3. 支架散料， 4. 箱变基础混凝土浇筑。				
到货累计 数量与协 调问题	1.组件到货 5100 块，已到齐（3.06MW）。 2.逆变器到货 11 台，全部到货。 3.支架 160 组。 4.MC4 接头 640 套。				
今日监理 工作情况	1. 监理检查箱变基础圈梁钢筋整改问题。 2. 监理检查屋面直爬梯顶端护栏处有开焊，要求施工单位及时处理。 3. 安全旁站条基吊装。				
其他事项					

本日现场监理人员：

记录人：