

监理日志

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏发电站项目		日期	2022.10.17		
天气	晴	风力	2 级	温度	17-29℃
今日作业 情况	<ul style="list-style-type: none"> 1、施工人数 条基预制 15 人，条基调整 4 人，条基吊装 7 人。 2、施工机械 吊车 1 台 3、今日完成工作： <ul style="list-style-type: none"> 1.条基浇筑 300 米（剩余 550 米）； 2.条基吊装 200 米； 3.支架安装 13 组（剩余 142 组） 				
明日工作 计划	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1 条基混凝土浇筑， 2. 条基吊装， 3. 条基调整就位， 4. 支架安装。 				
到货累计 数量与协 调问题	<ul style="list-style-type: none"> 1.组件到货 5100 块，已到齐（3.06MW）。 2.逆变器到货 11 台，全部到货。 3.支架 160 组。 4.MC4 接头 640 套。 				
今日监理 工作情况	<ul style="list-style-type: none"> 1. 监理安全旁站条基吊装，吊装前要求拉好安全警戒线。 2. 监理巡视现场支架安装。 				
其他事项					

本日现场监理人员：

记录人：