

监理日志

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏发电站项目		日期	2022.10.20		
天气	晴	风力	1 级	温度	17-27℃
今日作业 情况	<p>1、施工人数 条基预制浇筑 12 人，条基调整 4 人，条基吊装 7 人。</p> <p>2、施工机械 吊车 1 台</p> <p>3、今日完成工作：</p> <p>1.条基接头浇筑 400 个，</p> <p>2.1#备料条基就位 200 米，</p> <p>3.2#备料支架檩条拉杆连接完成 1%，</p> <p>4.2#备料桥架吊装完成。</p>				
明日工作 计划	<p>1. 2#备料条基缝边完成 50%，接头完成 70%，</p> <p>2. 2#备料角钢拉杆开孔完成百分之 30，</p> <p>3. 桥架安装完成百分之 30。</p>				
到货累计 数量与协 调问题	<p>1.组件到货 5100 块，已到齐（3.06MW）。</p> <p>2.逆变器到货 11 台，全部到货。</p> <p>3.支架 160 组。</p> <p>4.MC4 接头 640 套。</p>				
今日监理 工作情况	<p>1. 监理安全旁站条基桥架，吊装前要求安全员及时就位。</p> <p>2. 监理巡视检查现场屋面条基调整情况。</p>				
其他事项					

本日现场监理人员：

记录人：