

监理日志

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏电站项目		日期	2022.10.26		
天气	晴	风力	1 级	温度	16-30℃
今日作业 情况	1、施工人数 条基接头浇筑 6 人，条基调整 4 人，电气施工 10 人。 2、施工机械 吊车 1 台 3、今日完成工作： 1.条基接头浇筑 50 个； 2.条基沥青封边 300 米； 3.电缆沟开挖 80 米； 4.组件安装 160 块。 5.2#备料车间屋顶拉杆完成 100%。 6.接地扁铁吊装完成。				
明日工作 计划	1. 2#备料条基沥青封边，接头浇筑， 2. 2#备料角钢拉杆安装，接地扁钢安装， 3. 组件安装，光伏电缆敷设。				
到货累计 数量与协 调问题	1.组件到货 5100 块，已到齐（3.06MW）。 2.逆变器到货 11 台，全部到货。 3.支架 160 组。 4.MC4 接头 640 套。				
今日监理 工作情况	1. 监理巡视检查屋面条基接头浇筑情况。 2. 监理对屋面防水层进行全面检查。 3. 巡视检查现场组件安装，要求施工单位安装人员按规范施工。 4. 监理安全旁站站接地扁铁吊装，对吊车钢丝绳进行检查。				
其他事项					

本日现场监理人员：

记录人：