

监理日志

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏电站项目		日期	2022.10.3		
天气	晴	风力	1 级	温度	27-39℃
今日作业 情况	1、施工人数 土建:混凝土浇筑 14 人，路面开挖破除 5 人 安装:逆变器雨棚 3 人，油漆 1 人。 2、施工机械 挖机 3、今日完成工作： （1）混凝土浇筑 15 方，箱变基础开挖完成，路面破除开挖已完成百分之 80。 （2）雨棚制作完成 3 个。				
明日工作 计划	（1） 箱变基础垫层浇筑，条基混凝土浇筑。 责任人 廖丹 （2） 低压交流电缆埋管，路面混凝土浇筑。 责任人 雷斌				
到货及施 工情况与 协调问题	1.组件到货 5100 块，已到齐（3.06MW）。 2.逆变器到货 11 台，全部到货。				
不安全、质 量不合规、 屋顶防水 照片					
其他事项					

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明