

监理日志

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏发电站项目		日期	2022.10.4		
天气	晴	风力	2 级	温度	17-31℃
今日作业 情况	<p>1、施工人数 土建:条基混凝土浇筑 15 人，箱变基础垫层浇筑 3 人 安装:过路处理管 3 人。</p> <p>2、施工机械 混凝土罐车</p> <p>3、今日完成工作： (1) 混凝土浇筑 16 方，箱变垫层浇筑完成。 (2) 主路埋管已完成</p>				
明日工作 计划	(1) 预制梁转移 责任人 廖丹				
到货及施 工情况与 协调问题	<p>1.组件到货 5100 块，已到齐（3.06MW）。</p> <p>2.逆变器到货 11 台，全部到货。</p>				
不安全、质 量不合规、 屋顶防水 照片					
其他事项					

本日现场监理人员：

记录人：