

监理日志

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏发电站项目		日期	2022.10.8		
天气	晴	风力	1 级	温度	13-22℃
今日作业 情况	<p>1、施工人数 土建:条基预制 15 人，条基吊装 6 人，箱变土建 4 人。</p> <p>2、施工机械 吊车一台</p> <p>3、今日完成工作： 1.支架基础预制混凝土浇筑 300 米。 2.箱变地圈梁钢筋模板完成。 3.条基吊装我完成 100 米。</p>				
明日工作 计划	<p>1. 条基混凝土浇筑； 2. 条基吊装； 3. 支架吊装。</p>				
到货累计 数量与协 调问题	<p>1.组件到货 5100 块，已到齐（3.06MW）。 2.逆变器到货 11 台，全部到货。</p>				
今日监理 工作情况	<p>1. 监理检查现场检查支架基础预制梁浇筑情况。 2. 旁站施工现场条基吊装，吊装前，监理要求施工单位拉好安全警戒线，再进行吊装。</p>				
其他事项					

本日现场监理人员：

记录人：