

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 20 日
星期：星期一
工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

天气：阴
气温：9~19℃

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查工人佩戴安全帽良好，健康码查绿色，体温正常。 二、检查组件安装东侧屋面不符合要求，南北向弯曲，要求整改。 三、检查桥架支架安装部分支架夹具装反，夹具与彩钢不能吻合，已要求立即整改。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 新 源 有 限 公 司	一、组件安装四人，桥架支架安装两人，夹具组合两人。 二、管理人员两人。
其 它 事 项	安 全 生 产 正 常	
本 日 现 场 监 理 人 员		胡 学 东
记 录 人：胡 学 东		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：