

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 25 日

天气：晴

星期：星期五

气温：13~20℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查工人佩戴安全帽良好，健康码查绿色，体温正常，所有数据上传业主。 二、检查组件安、桥架安装良好，但中部桥架接地连接全部接在连接件上，已责令立即整改。 三、检查逆变支架制作符合要求，灭火器在电焊部位。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、组件安装四人，桥架、走道安装四人，逆变支架制作两人，组件接地连接一人，逆变支架电焊处防腐一人。 二、管理人员两人。
其 它 事 项	安 全 生 产 正 常	
本 日 现 场 监 理 人 员		胡 学 东
记 录 人：胡 学 东		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：