

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 26 日
星期：星期六
工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

天气：晴
气温：13~20℃

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查工人佩戴安全帽良好，健康码查绿色，体温正常，所有数据上传业主。 二、检查组件安装、桥架安装良好。 三、检查逆变支架制作符合要求，灭火器在电焊部位。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、组件安装四人，桥架接地连接两人，走道安装两人，逆变支架制作两人，组件接地连接一人。 二、管理人员两人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：