

监 理 日 志

日期：2022年 11月 27日

天气：晴

星期：星期日

气温：16~20℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查工人佩戴安全帽良好，健康码查绿色，体温正常，所有数据上传业主。 二、检查组件安装、走道安装良好。 三、检查逆变支架制作符合要求，灭火器摆在电焊部位，逆变器挂装整齐。 四、检查直放线良好，标帖到位。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、组件安装两人，组件接地连接两人，走道安装两人，逆变支架制作三人，直流放线三人。 二、管理人员两人。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：