

监 理 日 志

日期：2022年 11月 28日

天气：晴转雨

星期：星期一

气温：13~20℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查工人佩戴安全帽良好，健康码查绿色，体温正常，所有数据上传业主。 二、检查组件安装、桥架安装良好。 三、检查逆变支架制作符合要求，灭火器摆在电焊部位，逆变器挂装整齐。 四、检查直放线良好，标帖到位。 五、因要下雨，要求施工队把挂好的逆变器用塑料纸包扎。 六、陪同业主检查工作。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、组件安装两人，组件接地连接一人，桥架安装两人，逆变支架制作三人，直流放线三人，油漆施工一人。 二、管理人员三人。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：