

监 理 日 志

日期：2022年 12 月 06 日

星期：星期二

天气：小雨

气温：3~11℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查工人佩戴安全帽良好，健康码查绿色，体温正常，所有数据上传业主。 二、检查走道安装固定、扁铁连接、水管拱丝符合要求。 三、旁站逆变器终端制作，铜鼻子制作压实牢固，收缩管收缩均匀，铜鼻子紧固良好。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、水管拱丝两人，走道安装固定三人，逆变终端制作一人，组串线连接两人，垃圾清理一人。 二、管理人员三人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：