

监 理 日 志

日期：2022年 12月 09日

天气：中到小雨

星期：星期五

气温：9~13℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查工人佩戴安全帽良好，健康码查绿色，体温正常，所有数据上传业主。 二、检查接地线制作符合要求。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰新源有限公司	一、因雨上午未能施工，下午接地线制作两人，其余人未施工。 二、管理人员两人。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：