

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 10 日

天气：阴有小雨

星期：星期六

气温：8~11℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查工人佩戴安全帽良好，健康码查绿色，体温正常，所有数据上传业主。 二、检查爬梯安装固定、桥架安装、逆变雨蓬安装，水管安装符合要求。 三、检查 mc4 线搪锡，逆变组串线制作安装牢固，收缩管收缩均匀，铜鼻子紧固良好。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、水管安装两人，接地连接一人，桥架盖板密封两人，逆变雨蓬安装一人，逆变组串制作线连接两人。 二、管理人员两人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：