

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 12 日

星期：星期一

天气：多云

气温：0~9℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查工人佩戴安全帽良好，健康码查绿色，体温正常，所有数据上传业主。 二、检查气象仪安装、桥架抱箍、逆变 mc4 插连接，水管安装、接地环网连接符合要求。 三、检查现场杂物垃圾清理良好，要求统一打扫一遍。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、水管安装两人，接地连接两人，桥架盖板密封两人，气象仪安装、逆变组串连接两人。 二、管理人员两人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：