

# 监 理 日 志

日期：2022年 12月 14日

天气：晴

星期：星期三

气温：0~8℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况：  一、检查工人佩戴安全帽良好，健康码查绿色，体温正常，所有数据上传业主。 二、检查监控安装、逆变支架电焊处防腐、组件边背板线绑扎、消防支架制作符合要求。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、监控安装两人，组件背板线绑扎一人，油漆防腐一人，逆变通信连接一人、消防支架制作一人。 二、管理人员两人。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：