

监理工作日记

项目名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023年03月09日 星期：四		天气：晴	气温：14℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：44人			
施工机械动态：			
施工进度情况	1. 021房组光伏安装完成50.43%，检修通道铺设100米 2. 03房组光伏安装完成31.78%，汇流箱支架安装14套。 3. 05房逆变器穿管安装完成		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	张利华	总监签阅	王书



监理工作日记

项目名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023年 03月 10 日 星期： 五		天气： 晴	气温： 14℃
监理人员动态： 2人		材料进场、见证取样、合格情况： D2、D3组件到货	
施工人员动态： 2人			
施工机械动态： 一辆车			
施工进度情况	1. D21房组件安装完成5349%，检修通道铺设完成，排架安装完成 2. D31房组件安装完成39.83%		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	李月明	总监签阅	王少华



监理工作日记

项目名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023 年 03 月 11 日 星期: 六		天气: 晴	气温: 9℃
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 3人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1. 100% 屋顶光伏设备安装完成 534%。按修正后辅材要求, 按修正后要求。 2. 100% 屋顶光伏设备安装完成 5578%。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	李刚	总监签阅	王红



监理工作日记

项目名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2024年03月17日 星期： 五		天气： 晴	气温： 5℃
监理人员动态： 2人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 22人			
施工机械动态：			
施工进度情况	1. D2厂房组件安装 2. D3厂房组件安装		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	李国顺	总监签阅	王五



监理工作日记

项目名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023年05月13日 星期：一		天气：晴	气温：5℃
监理人员动态：2人 施工人员动态：25人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	1. D2厂房组件安装，桥架安装，焊接面完成 2. D3厂房组件安装。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	李国顺	总监签阅	王立杰



监理工作日记

项目名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023 年 03 月 14 日 星期： 二		天气： 晴	气温： 10℃
监理人员动态： 2人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 28人			
施工机械动态：			
施工进度情况	D2厂房桥架安装、扁铁焊接、逆变器安装， D3厂房组件安装。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	李国顺	总监签阅	王立军



监理工作日记

项目名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023年05月13日 星期：三		天气：多云	气温：6℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：16人			
施工机械动态：			
施工进度情况	D3厂房组件安装。 D2厂房桁架安装，焊接扁铁。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	李国顺	总监签阅	王五



监理工作日记

项目名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2022年03月16日 星期：四		天气： 多云转阴	气温： 14°C
监理人员动态： 2人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 24人			
施工机械动态：			
施工进度情况	D3厂房组件安装。 D2厂房组件安装，桥架安装、焊接扁钢、槽式电缆桥架安装，直流电缆敷设，逆变器穿管连线。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	李同顺	总监签阅	王立



监理工作日记

项目名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023年03月17日 星期：五		天气：多云	气温：5℃
监理人员动态： 2人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 19人			
施工机械动态：			
施工进度情况	D3厂房组件安装、 D2厂房组件安装，桥架安装，焊接扁铁。 槽式电缆桥架安装，逆变器穿管连线。		
检查发现的问题	D2厂房个别组件有开胶现象。		
处理措施、意见、结果	已现场进行补胶，整改完成。		
协调内容及其它			
记录人	李国顺	总监签阅	王立立

