

# 监理工作日记

项目名称: 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目(二期)

2023年 1月 11日 星期: 三	天气: 晴	气温: 1°
监理人员动态: 2人	材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 11人		
施工机械动态: 曲臂车8台		
施工进度情况	1. 05号车间铜铁8跨檩条板累计完成59.72% 2. 光伏板完成1.3% 3. 焊接檩托板累计完成66.66% 4. 焊接子杆板累计完成66.66%	
检查发现的问题		
处理措施、意见、结果		
协调内容及其它		
记录人: 尹石欣	总监签阅:	王五

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备