

监理工作日记

项目名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023 年 2 月 1 日 星期：三		天气：阴	气温：-2°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：39人			
施工机械动态：19台由臂车			
施工进度情况	1. D37房加固完成26.78%。 2. D57房加固焊接檩托板累计完成91%。檩条安装累计完成70.8%。焊接檩条干板累计完成63%。斜杆安装累计完成65.62%。刷防锈漆料累计完成50%。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	王在欣	总监签阅	王在欣

