

监理工作日记

项目名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023 年 03 月 03 日 星期：五		天气：阴	气温：7℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况： D3组件到货	
施工人员动态：49人			
施工机械动态：吊车一台			
施工进度情况	1.D2层主梁逆变器支架安装 2.D3层支架主梁完成68.69% 组件主梁完成31% 3.D5层主梁逆变器12台，每块组件10块，直流电缆铺设1组		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	李刚	总监签阅	王东

