

监理工作日记

项目名称：中车青岛股份公司分布式屋顶光伏发电项目

2022年12月2日 星期：五		天气：晴	气温：2°
监理人员动态：1人 施工人员动态：9人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	1. 变更组装 2. 云梯疏通管道及安装。 3. C13 C14 企业中进行加固验收。 4. 胶粘光伏支架做拉拔实验。(胶厂负责现场)		
检查发现的问题	胶粘支架已过24小时，胶没凝固，		
处理措施、意见、结果	此问题现场知会总包，胶生产厂家， 给出可行施工方案。		
协调内容及其			
记录人	司在松	总监签阅	无问题

