

# 监理工作日记

项目名称：中车青岛股份公司分布式屋顶光伏发电项目

|                                   |                                                                                          |                              |       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| 2022年12月3日 星期：7                   |                                                                                          | 天气：晴                         | 气温：3° |
| 监理人员动态：1人<br>施工人员动态：9人<br>施工机械动态： |                                                                                          | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>桥架 导轨材料检验 |       |
| 施工进度情况                            | 1. 支架安装                                                                                  |                              |       |
| 检查发现的问题                           | 1. 桥架镀锌层测量10处，3处达到设计65微米，7处还不到设计65微米。<br>2. 20毫米的导轨厚度是2毫米，设计是25毫米。                       |                              |       |
| 处理措施、意见、结果                        | 1. 关于桥架镀锌层不达标，20毫米的导轨厚度不达标问题，已发工作联系单对双合硅材料厂家予以退货。<br>2. 支架安装，设计没有拉拔力的标准，已发工作联系单要求设计修正图纸。 |                              |       |
| 协调内容及其                            | 协调内容及其                                                                                   |                              |       |
| 记录人                               | 王在欣                                                                                      | 总监签阅                         | 王在欣   |

