

监理工作日记

项目名称:中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023年03月27日 星期:一		天气: 晴	气温: 12℃
监理人员动态: 2人 施工人员动态: 10人 施工机械动态:		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	D3厂房安装桥架20米。 接地扁铁焊接15米。		
检查发现的问题	部分扁铁焊渣未清理。		
处理措施、意见、结果	焊接完成后将焊渣清理。 已整改完成。		
协调内容及其它			
记录人	郭顺	总监签阅	王立。

