

监理工作日记

项目名称:中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023年 4月12日 星期: 三		天气: 阴	气温: 11°
监理人员动态: 1人 施工人员动态: 19人 施工机械动态:		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	D5电缆沟过路预埋钢管施工 二次全热钢筋绑扎 D3接地扁铁焊接100米 逆变器直流电缆接线10台 直 流电缆穿管P6串 逆变器。交流电缆连接10套, 西侧箱 变 预埋钢筋绑扎,		
检查发现的问题	D2汇流箱交流电缆连接 3台		
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	王在平	总监签阅	王在平

