

监理工作日记

项目名称:中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023 年 4 月 13 日 星期: 四		天气: 多云	气温: 14°
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 19人			
施工机械动态:			
施工进度情况	D3 直流电缆穿管50串, 组串连接80串 汇流箱交流 电缆接线5台, 箱变横梁2主柱浇筑 D2 箱变横梁钢筋绑扎孔, 横梁主柱浇筑 D5 箱变横梁钢筋绑扎孔, 横梁主柱浇筑, 二次全横梁主柱浇筑		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	王在欣	总监签阅	王在欣

