

监理工作日记

项目名称:中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023年4月6日 星期: 四		天气: 阴	气温: 6°
监理人员动态: 1人 施工人员动态: 14人 + 5人 施工机械动态: 挖机-台		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	D1: 二次船基土方开挖 D2: 桥架安装100米, 检修通道导轨架安装, 直拉线管40套, 汇流箱安装15台, 逆变器安装2台		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	刘存超	总监签阅	刘存超

