

监理工作日记

项目名称:中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

2023年4月8日 星期: 二		天气: 多云	气温: 10°
监理人员动态: 1人 施工人员动态: 19人 施工机械动态: 顶机一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	D2. 汇流箱安装4台, D5. 汇流箱安装6台 D3. 桥架安装200米 扁铁焊接200米 直流电缆穿管 40组, 逆变器到汇流箱 低压电缆敷设. 两侧 箱变基础开挖.		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	一介在石	总监签阅	王立

