

# 大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧 零碳电厂项目

## 工 程 日 报

提交部门：常州正衡项目监理部

日期：2023 年 07 月 27 日

工程日报表

施工日期：2023 年 07 月 27 日

天气情况：阴 26℃-30℃

一、项目进展：

1. 场平情况：无

2. 土建工程：

| 分项工程  | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
|-------|------|-------|-------|-------|
| 箱变基础  |      |       |       |       |
| 预制舱基础 |      |       |       |       |

3. 阵列区机电安装工程：

| 分项工程       | 工程总量    | 当日完成量 | 累计完成量   | 累计完成率 |
|------------|---------|-------|---------|-------|
| 支架安装       | 2. 29MW | 0MW   | 1. 15MW | 50%   |
| 组件安装       | 4020 块  | 0 块   | 0 块     | 0%    |
| 逆变器安装      | 36 台    | 0 台   | 0 台     | 0%    |
| 电缆支架(桥架)安装 | 800 米   | 0 米   | 0 米     | 0%    |
| 接地装置安装     | 1. 8 千米 | 0 千米  | 0 千米    | 0%    |
| 光伏电缆安装     | 39000 米 | 0 米   | 0 米     | 0%    |
| 交流电缆安装     | 4927 米  | 0 米   | 0 米     | 0%    |

4. 机电安装工程：

| 分项工程    | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 光伏并网柜安装 | 6 面  | 0     | 0 面   | 0%    |
| 调试工作    | 0%   | 0     | 0%    | 0%    |

5. 送出工程：无

6. 并网情况：

| 分项工程   | 工程总量   | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
|--------|--------|-------|-------|-------|
| 开关站倒送电 | 2.29MW | 0     | 0%    | 0%    |
| 并网容量   | 2.29MW | 0     | 0MW   | 0%    |

## 二、当日工作完成情况：

### 1. 安全文明情况

- 1) 施工现场对施工通道、材料堆放进行安全检查；
- 2) 例行完成班前会及安全教育并签字确认。

### 2. 完成的工程量

- 1) 夹具组装，屋面夹具安装。
- 2) 临边围栏施工。

### 3. 现场人员、机具情况

施工方施工总人数：6 人。

今日机械设备：

## 三、主要设备及材料到货情况：

| 序号 | 名称/型号 | 总数量    | 累计到货 | 计划到货时间 | 生产厂家 |
|----|-------|--------|------|--------|------|
| 1  | 光伏组件  | 4020 块 | 0 块  | 07.25  | 浙江宏阳 |
| 3  | 逆变器   | 36 台   | 36 台 | 07.10  | 华为   |
|    | 生产车间一 | 18 台   | 18 台 |        | 华为   |
|    | 生产车间二 | 18 台   | 18 台 |        | 华为   |
| 4  | 光伏并网柜 | 6 台    | 0 台  |        |      |

|   |         |        |        |       |                                         |
|---|---------|--------|--------|-------|-----------------------------------------|
| 5 | 光伏电缆    | 48000m | 48000m | 07.19 | 起帆                                      |
| 6 | 低压电缆    | 4927 米 | 0 米    |       |                                         |
|   |         | 2480 米 | 0 米    |       | Zc-YJV-0.6/1Kv-3*35+1*16mm <sup>2</sup> |
|   |         | 350 米  | 0 米    |       | Zc-YJV-0.6/1Kv-1x300mm <sup>2</sup>     |
|   |         | 1750 米 | 0 米    |       | Zc-YJV-0.6/1Kv-1*185mm <sup>2</sup>     |
|   |         | 347 米  | 0 米    |       | Zc-YJV-0.6/1Kv-1*150mm <sup>2</sup>     |
| 7 | 桥架      | 920 米  | 0 米    | 7.21  |                                         |
|   | 100*100 | 601 米  | 601 米  |       |                                         |
|   | 200*100 | 129 米  | 129 米  |       |                                         |
|   | 300*200 | 120 米  | 120 米  |       |                                         |
| 8 | 接地扁铁    | 1800 米 | 0 米    |       |                                         |

#### 四、后两日施工计划：

| 时间   | 计划工作内容     |
|------|------------|
| 7.28 | 车间一夹具组装、安装 |
| 7.29 | 车间一夹具组装、安装 |

#### 五、项目手续办理情况：项目手续办理情况

| 序号 | 项目手续            | 完成情况 |
|----|-----------------|------|
| 1  | 项目核准批复文件/项目备案文件 | 完成   |
| 2  | 可研报告评审意见        | 完成   |
| 3  | 项目规划选址意见        | 无此项  |
| 4  | 建设用地土地预审批复      | 无此项  |

|    |                     |     |
|----|---------------------|-----|
| 5  | 项目用地涉及林地情况说明        | 无此项 |
| 6  | 临时占用林地可行性研究报告（林勘报告） | 无此项 |
| 7  | 林勘报告评审意见            | 无此项 |
| 8  | 项目接入系统方案审查意见        | 完成  |
| 9  | 送出线路可研报告            | 无此项 |
| 10 | 送出线路路径方案审批意见        | 无此项 |
| 11 | 地质灾害危险性评估报告及附图      | 无此项 |
| 12 | 矿产压覆报告              | 无此项 |
| 13 | 项目水土保持方案的批复         | 无此项 |
| 14 | 建设项目环境影响评价报告表       | 无此项 |
| 15 | 环评批复意见              | 无此项 |
| 16 | 防洪评价报告              | 无此项 |
| 17 | 并网协议                | 完成  |
| 18 | 调度命名及编号             | 无此项 |
| 19 | 并网调度协议              | 完成  |
| 20 | 供用电合同               | 完成  |
| 21 | 电价批复                | 无此项 |
| 22 | 质监报告                | 无此项 |

六、存在问题及需要协调事宜：无

七、现场照片

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |  <p>拍摄时间: 2023.07.27 09:09<br/>天气: 阴 28°C<br/>地点: 上海市·临海村村委会</p> |
| 站班会                                                                                                                                                            | 夹具安装                                                                                                                                               |
|  <p>拍摄时间: 2023.07.27 15:46<br/>天气: 小雨 28°C<br/>地点: 上海市·大韩道恩高分子材料(上海)有限公司</p> |  <p>拍摄时间: 2023.07.27 07:11<br/>天气: 多云 28°C<br/>地点: 上海市·云工路</p>  |
| 临边围栏施工                                                                                                                                                         | 临边围栏施工                                                                                                                                             |
|                                                                             |                                                                                                                                                    |
| 夹具安装                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |