

大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧 零碳电厂项目

工 程 日 报

提交部门：常州正衡项目监理部

日期：2023 年 09 月 09 日

工程日报表

施工日期：2023 年 09 月 09 日

天气情况：晴 24℃-35℃

一、项目进展：

1. 场平情况：无

2. 土建工程：

分项工程	工程总量	当日完成量	累计完成量	累计完成率
箱变基础				
预制舱基础				

3. 阵列区机电安装工程：

分项工程	工程总量	当日完成量	累计完成量	累计完成率
支架安装	2.29MW	0MW	2.29MW	100%
组件安装	4020 块	0 块	4020 块	100%
逆变器安装	36 台	0 台	36 台	100%
电缆支架(桥架)安装	800 米	0 米	800 米	100%
接地装置安装	1.8 千米	0 千米	0 千米	0%
光伏电缆安装	39000 米	0 米	36500 米	93%
交流电缆安装	4927 米	0 米	1571 米	31%

4. 机电安装工程：

分项工程	工程总量	当日完成量	累计完成量	累计完成率
光伏并网柜安装	6 面	3	6 面	100%
调试工作	0%	0	0%	0%

5. 送出工程：无

6. 并网情况：

分项工程	工程总量	当日完成量	累计完成量	累计完成率
开关站倒送电	2.29MW	0	0%	0%
并网容量	2.29MW	0	0MW	0%

二、当日工作完成情况：

1. 安全文明情况

- 1) 施工现场对施工通道、材料堆放进行安全检查；
- 2) 例行完成班前会及安全教育并签字确认。

2. 完成的工程量

- 1) 2号楼接地扁铁安装 300 米，配电柜安装 3 台

3. 现场人员、机具情况

施工方施工总人数：5 人。

今日机械设备：无

三、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	总数量	累计到货	计划到货时间	生产厂家
1	光伏组件	4020 块	1.5MW	07.30	浙江宏阳
3	逆变器	36 台	36 台	07.10	华为
	生产车间一	18 台	18 台		华为
	生产车间二	18 台	18 台		华为
4	光伏并网柜	6 台	6 台	09.05	
5	光伏电缆	48000m	48000m	07.19	起帆

6	低压电缆	4927 米	4927 米	08.31	
		2480 米	2480 米	08.31	Zc-YJV-0.6/1Kv-3*35+1*16mm ²
		350 米	350 米	08.31	Zc-YJV-0.6/1Kv-1x300mm ²
		1750 米	1750 米	08.31	Zc-YJV-0.6/1Kv-1*185mm ²
		347 米	347 米	08.31	Zc-YJV-0.6/1Kv-1*150mm ²
7	桥架	920 米	920 米	7.21	
	100*100	601 米	601 米		
	200*100	129 米	129 米		
	300*200	120 米	120 米		
8	接地扁铁	1800 米	1800 米	8.22	

四、后两日施工计划：

时间	计划工作内容
9.10	接地扁铁安装，交流桥架安装，交流线铺设
9.11	接地扁铁安装，交流桥架安装，交流线铺设

五、项目手续办理情况：项目手续办理情况

序号	项目手续	完成情况
1	项目核准批复文件/项目备案文件	完成
2	可研报告评审意见	完成
3	项目规划选址意见	无此项
4	建设用地土地预审批复	无此项
5	项目用地涉及林地情况说明	无此项

6	临时占用林地可行性研究报告（林勘报告）	无此项
7	林勘报告评审意见	无此项
8	项目接入系统方案审查意见	完成
9	送出线路可研报告	无此项
10	送出线路路径方案审批意见	无此项
11	地质灾害危险性评估报告及附图	无此项
12	矿产压覆报告	无此项
13	项目水土保持方案的批复	无此项
14	建设项目环境影响评价报告表	无此项
15	环评批复意见	无此项
16	防洪评价报告	无此项
17	并网协议	完成
18	调度命名及编号	无此项
19	并网调度协议	完成
20	供用电合同	完成
21	电价批复	无此项
22	质监报告	无此项

六、存在问题及需要协调事宜：无

七、现场照片

每日安全交底单			
编号:			
1. 工程名称	大程梁子沟沟渠	工程编号	
2. 日期	2015.9.9	工作地点	
3. 工作负责人	李林	工作任务	
4. 检查工作班成员个人防护用品是否齐备(不指口述)		交底	
5. 安全技术交底内容	(在作业安全风险控制卡中填写序号)		
危害辨识及控制	风作业时必须使用工作证进行辨识。所用的人员、材料等必须用绳索传递,不得抛掷,禁止直接丢给人。高空作业时,现场人员必须安全,必须使用安全带,防止坠落。作业时,作业人员应随时注意风向,并设置“回头望”、中绳、背绳、安全绳等。作业时,作业人员应随时注意风向,并设置“回头望”、中绳、背绳、安全绳等。作业时,作业人员应随时注意风向,并设置“回头望”、中绳、背绳、安全绳等。		
技术交底	(1) 交代地下设施情况(包括电缆、气、电、气、油、通信等布置情况);无 (2) 交代作业现场周围环境情况(包括建筑结构、施工环境并坑、沟、临边和交叉作业、危化品等危险情况);无 (3) 交代作业、施工方面的特殊要求;无 (4) 其他:施工工作结束,检查无遗漏工具,现场做好文明施工清扫工作		
应急处置	(1) 交代现场发生人身安全事件的应急处置,停止作业,发生人身伤害立即汇报领导。 (2) 交代发生其他安全事件,施工现场应急处置;停止作业,及时汇报,进行受害人员的救治,做好人员的疏散。		
5. 补充或变更安全措施(根据实际情况填写,若无,请划掉)			
序号	作业类型(或可能存在的危害或风险)	风险预防和控制措施	执行情况(√)

1	高危作业	工具/物料	通知作业人员停止作业直至检查合格，检查合格环境和施工设备安全，同时作业人员撤离并清理环境。1《高处作业证》内容检查确认安全设施安装和检查后，方可作业，但不具备相关安全数据，存在较大安全风险和危害，作业人员必须撤离至安全地带，检查合格、清除障碍、作业2增加防护措施后方可不危险，前部检查符合相关安全标准，作业中应严格遵守，随时查看和纠正安全隐患，作业监护人应熟悉现场环境并能随时报告安全隐患。				
离场人员姓名			离场时间	工作负责人签名	新增人员姓名	入场时间	工作负责人签名
7. 安全技术交底、现场检查确认，工作面上现场措施落实，现场作业环境符合安全工作要求，本次工作地点内容、安全风险及控制措施执行情况，安全注意事项等已向工作班成员进行交代清楚。 2020年 月 日 时 分							
8. 已开展作业内容、工作风险、了解安全措施、注意事项和应急处置。 工作班成员签名： 李永明 徐永才 曹朝山 梁旭辉 李永波							
9. 交接情况： 动火作业违章事故！ 离场内容： ① 配合灭火器 2 个 ② 防火毯 ③ 必须有人监护 ④ 需动火前检查							
						被通知人签名： 李永明	

交 底