

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 20 日

天气：晴

星期：四

气温：12-22℃

工程名称：昆山欧思克切削技术有限公司 1.274MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 2#厂房组件安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查 1#厂房光伏基础支架散料位置，符合设计文件和规范要求。 3、检查现场材料质量，合格证，供货商资质。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州建德一方能源科技有限公司	1、监理进场前现场材料组件，压块，逆变器，支架，接地扁铁，组件接地线全部进场，桥架直流桥架全部到货（部分桥架未到） 2、2#厂房组件安装完成 90% 3、1#厂房光伏基础支架散料
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员12人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人： 姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰	