

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 26 日

天气：多云

星期：三

气温：17-20℃

工程名称：昆山欧思克切削技术有限公司 1.274MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3#厂房测量放线位置，符合设计及规范要求。 2、检查 1#厂房接地扁铁焊接质量，符合设计及规范要求。 3、检查 3#厂房组件安装质量，符合设计及规范要求 4、检查 1#2#厂房接地扁铁焊接处刷漆质量与位置。 5、检查 1#2#屋面直流桥架连接质量情况 6、检查交流电缆质量，符合设计及规范要求 7、检查 4#厂房组件安装质量，符合设计及规范要求	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州 建德 一方 能源 科技 有限 公司	1、3#厂房测量放线定位 2、1#厂房接地扁铁焊接 3、3#厂房组件安装 4、1#2#厂房接地扁铁焊接处刷漆 5、1#2#屋面直流桥架连接 6、交流电缆进厂卸货 7、4#厂房组件安装
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员11人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人： 姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰	