

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 31 日

天气：多云

星期：一

气温：16-20℃

工程名称：昆山欧思克切削技术有限公司 1.274MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 2#3#厂房直流桥架敷设质量与位置。 2、检查 2#厂房逆变器安装质量，符合设计及规范要求 3、检查 4#厂房支架安装质量，符合设计及规范要求 4、检查 4#厂房组件安装质量，符合设计及规范要求		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	苏州 建德 一方 能源 科技 有限 公司	1、2#3#厂房直流桥架敷设 2、4#厂房支架安装 3、4#厂房组件装 4、2#厂房逆变器安装	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员9人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰	