

康平高铁光伏项目监理日志

日期	2022 年 11 月 07 日	监理人	宋龙	地点	山东省 青岛市	天气 施工人数	晴 4 人
一、施工内容： 上午：光伏支架安装 4 人 下午：光伏支架安装 4 人 现场施工人员不足，督促施工单位增派施工人员。 光伏支架檩条安装偏差过大，要求施工单位对安装支架立柱进行偏差校正 督促施工单位对已进场材料进行报审							
二、施工进度							
完成进度							
支架基础安装完成 80%							
光伏支架安装完成 60%							
组件安装完成 0%							
电缆桥架安装完成 0%							
直流电缆敷设完成 0%							
交流电缆敷设完成 0%							
通讯电缆敷设完成 0%							
接地环网焊接完成 0%							
逆变器安装调试 0%							
并网柜安装 0%							
三、施工质量问题：							
四、监理工作情况： 1. 监理前期准备工作 2. 督促施工单位对前期资料进行报审 3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育							
五、明日工作计划：							

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）