

康平高铁光伏项目监理日志

日期	2022 年 11 月 09 日	监理人	宋龙	地点	山东省 青岛市	天气 施工人数	晴 6 人																						
一、施工内容： 上午：光伏支架安装 3 人、支架檩条校正 3 人 下午：光伏支架安装 3 人、组件试安装 3 人 现场施工人员不足，督促施工单位增派施工人员。 组件试安装组件水平偏差较大，要求施工单位暂停组件安装，需对支架调平后方可进行安装，签发监理整改通知单。 晚上预计进行组件到货检，督促施工单位对开箱组件做好保护措施。 屋面组件堆放过于集中，要求施工单位及时对组件进行散开，减少屋面集中载荷。 督促施工单位对已进场材料进行报审，签发监理工作联系单。																													
二、施工进度 <table><tr><td>完成进度</td><td></td></tr><tr><td>支架基础安装完成 80%</td><td></td></tr><tr><td>光伏支架安装完成 70%</td><td></td></tr><tr><td>组件安装完成 5%</td><td></td></tr><tr><td>电缆桥架安装完成 0%</td><td></td></tr><tr><td>直流电缆敷设完成 0%</td><td></td></tr><tr><td>交流电缆敷设完成 0%</td><td></td></tr><tr><td>通讯电缆敷设完成 0%</td><td></td></tr><tr><td>接地环网焊接完成 0%</td><td></td></tr><tr><td>逆变器安装调试 0%</td><td></td></tr><tr><td>并网柜安装 0%</td><td></td></tr></table>								完成进度		支架基础安装完成 80%		光伏支架安装完成 70%		组件安装完成 5%		电缆桥架安装完成 0%		直流电缆敷设完成 0%		交流电缆敷设完成 0%		通讯电缆敷设完成 0%		接地环网焊接完成 0%		逆变器安装调试 0%		并网柜安装 0%	
完成进度																													
支架基础安装完成 80%																													
光伏支架安装完成 70%																													
组件安装完成 5%																													
电缆桥架安装完成 0%																													
直流电缆敷设完成 0%																													
交流电缆敷设完成 0%																													
通讯电缆敷设完成 0%																													
接地环网焊接完成 0%																													
逆变器安装调试 0%																													
并网柜安装 0%																													
三、施工质量问题：																													
四、监理工作情况： 1. 监理前期准备工作 2. 督促施工单位对前期资料进行报审 3. 要求施工单位对进场施工人员做好三级安全教育																													

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
监理工作联系单 001	关于进场材料 报审	四川申义		
监理通知单 001	关于组件安装 事宜	四川申义	是	

项目监理单位（章）
专业监理人（签字）