

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 4 日

天气：晴

星期：五

气温：12-21℃

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证及吊篮，人证合一。 2、检查登高作业人员操作证及安全带。 3、旁站 A5、A6 屋面下墙交流电缆桥架安装，A2 屋面女儿墙开孔，在 A2 屋面施工时旁站发现有施工人员未佩戴安全帽从女儿墙翻至吊车吊篮内，下至地面，现场要求该工人停止施工。 4、吊车司机在车外吸烟，现场及时制止。 5、检查到场直流电缆合格证及外观。 6、检查 A5、A6 屋面下墙交流电缆桥架安装，B1 屋面支架材料分散。 7、向业主确认屋面电缆桥架安装固定方式。 8、关于现场安全文明施工，下发监理通知单 1 份（编号：001）。 9、监理前期报审资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、直流电缆到场卸货 2、B1 屋面支架材料分散 3、A5、A6 屋面下墙交流电缆桥架安装，A2 屋面女儿墙开孔 施工人员 19 人，管理人员 1 人，进场吊车 1 辆
其 它 事 项	直流电缆到场， PV1-F 1*4 mm² 红黑各 13000 米，共 26000 米，4 盘。	
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：