

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 6 日

天气：晴

星期：日

气温：12-23℃

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场检查登高人员操作证，检查安全带，检查吊车吊篮，安全旁站 A2、B1 屋面下墙桥架安装。 2、检查 B1 屋面支架组装，发现支架立柱尺寸错误，支架无法安装，要求现场管理人员与设计、支架厂家确认。 3、巡视中发现 B2 屋面组件堆放不规范，要求施工单位组件重新堆放。 4、监理前期报审资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、A5、A6、B1、B2 支架材料吊装 2、B1 屋面下墙桥架安装，螺丝组装 3、A 屋面下墙桥架安装 施工人员 19 人，管理人员 1 人，进场吊车 2 台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：