

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 16 日

天气：阵雨

星期：三

气温：12-16℃

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面支架整改情况。 2、检查 B1 屋面支架安装发现 2 处螺丝漏打，现场要求整改。 3、检查进场吊车司机操作证及吊带，安全旁站逆变器及桥架盖板安装。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、各屋面支架整改 2、各屋面逆变器及桥架盖板吊装 3、B1 屋面支架安装 施工人员 19 人，管理人员 1 人，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：