

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 20 日

天气：晴

星期：日

气温：13-21℃

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 B1 屋面组件安装，发现已安装的组件偏差较大，要求整改。 2、现场发现 1 块组件背板划伤，要求施工单位不得安装。 3、检查 A2 屋面交流电缆头制作。 4、关于支架整改问题下发监理通知单 1 份。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、A2 直流电缆敷设 2、A2 交流电缆头制作 3、B1 屋面组件安装 施工人员 15 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：